



Strasseninstandsetzung Heitertalstrasse km 9.800 – 11.900

Ausführung Mai bis August 2017, Bauzeit 17 Wo

Bauherrschaft: Baudirektion Kt. ZH, Tiefbauamt Strasseninspektorat UR III
Projekt: Holinger AG
Bauvolumen ca.: Fr. 1.1 Mio
Arbeiten: Submission, Bauleitung, QS, Ausmass und Abrechnung



Instandsetzung in 10 Teiletappen unter halbseitiger Verkehrsführung
Sanierung sämtlicher Abschlüsse, Oberbauten und einzelnen Abschnitten der Strassen- Entwässerung und Meteorableitungen
Teil- und Totalersatz Strassenbeläge
Gesamtfläche ca. 15`500m2
Gesamteinbauten Beläge ca. 4400 to



Bilder der Teilstabilisierung auf 260 m2

Einbau der ersten Fahrbahnseite



Sanierung sämtlicher Abschlüsse, Oberbauten

Sanierung der Meteorableitungen und Einleitungen in öffentliche Gewässer



Belagsfräsarbeiten, Teilaufbruch mit Planierarbeiten und Belagseinbauten innert zweiwöchiger Vollsperrung

Deckbelagseinbauten mit zusätzlichem Beschicker